

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Brodzińskiego 01

II. REMONTY BIEŻĄCE

Remonty instalacji wod-kan, c.o., gazowej

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		184,32	Spółdzielnia	kwiecień
montaż nasady kominowej	1,00	szt.	613,87	PHU "ECO- KAMIN"	60/1
montaż nasady kominowej	1,00	szt.	613,87	PHU "ECO- KAMIN"	37/2
materiał grupa remontowa	0,00		39,50	Spółdzielnia	73/4
materiał - grupa remontowa	0,00		271,28	Spółdzielnia	listopad
Razem wykon :			1 722,84		

Remont instalacji domofonowej

Remont instalacji domofonowej

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 9 000,00 Wartość planu + korekty 9 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wymiana domofonów analogowych na cyfrowe	4,00	szt.	8 563,27	PROBEX	85/12
	0,00		154,82	Nadzór elektryczny	grudzień
Razem wykon :			8 718,09		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 230 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 230 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wzmocnienie ściany frontowej klatka 1b, 1c	0,00	□	24 159,25	PPHU "RENO-DACH" Prync	29/10
docieplenie ściany frontowej klatka 1b, 1c	0,00		73 125,47	PPHU "RENO-DACH" Prync	112/10
remont instalacji odgromowej	60,00	mb	2 002,90	PPU "BUDOMONT 7"	82/10
docieplenke ściany frontowej kl. 1b, 1c	0,00		23 567,37	PPHU "RENO-DACH" Prync	12/11
wzmocnienie ściany frontowej klatka 1, 1a	0,00		24 159,25	PPHU "RENO-DACH" Prync	18/11
docieplenie ściany frontowej klatka 1, 1a	0,00		73 256,79	PPHU "RENO-DACH" Prync	127/11
remont instalacji odgromowej	38,00	mb	1 396,76	PPU "BUDOMONT 7"	167/11
roboty związane - kl. 1, 1a	0,00		24 777,18	PPHU "RENO-DACH" Prync	25/12
zabudowa zadaszeń nad wejściowymi do klatek schodowych	4,00	szt.	9 698,40	ZR-B "WTÓRSKI"	41/12
wymiana balustrad przy wejściu do klatek schodowych	4,00	szt.	15 665,40	ZR-B "WTÓRSKI"	112/12
Razem wykon :			271 808,77		

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 6 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 6 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
projekt termomodernizacji i kolorystyki - aktualizacja	0,00		1 845,00	JMK PROJEKT	83/4

Razem plan +korekta : 246 000,00

Razem wykon : 287 382,44

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Brodzińskiego 01

ekspertyza techniczna płyt wielowarstwowych	0,00	2 855,35	STEKRA Sp. z o.o.	83/5
---	------	----------	-------------------	------

Razem wykon : 4 700,35

IV. INFRASTRUKTURA

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materia grupa remontowa	0,00		432,39	Spółdzielnia	styczeń-październik

Razem wykon : 432,39

Razem plan +korekta : 246 000,00

Razem wykon : 287 382,44