

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Gwarecka 3

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 5 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 5 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
naprawa obróbek blacharskich	0,00		174,94	PU "KU-Bu"	44/1
remont pęknięć na klatkach schodowych	89,50	mb	5 404,47	PU "KU-Bu"	4/2
przegląd budynku pod kątem szkód górniczych	0,00		369,00	STEKRA Sp. z o.o.	31/6
	0,00		154,83	Nadzór elektryczny	lipiec
Razem wykon :			6 103,24		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku - s. frontowa

Wartość planowana : 180 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 180 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
docieplenie ściany frontowej 3b	0,00	□	9 535,26	PPHU "RENO-DACH" Prync	53/4
wzmocnienie ściany frontowej 3b	0,00	□	30 256,25	PPHU "RENO-DACH" Prync	52/4
docieplenie ściany frontowej 3b	0,00	□	42 990,63	PPHU "RENO-DACH" Prync	90/4
docieplenie ściany frontowej 3b	0,00	□	92 828,41	PPHU "RENO-DACH" Prync	46/5
remont instalacji odgromowej	70,00	mb	3 123,13	PPU "BUDOMONT 7"	116/5
docieplenie ściany frontowej 3b	0,00	□	11 717,09	PPHU "RENO-DACH" Prync	19/6
wykonanie opaski przy budynku	15,40	m2	2 549,51	Przedsiębiorstwo "DRO-SAB"	10/7
docieplenie ściany frontowej 3b	0,00		8 883,48	PPHU "RENO-DACH" Prync	7/7
docieplenie ściany frontowej 3b	0,00		925,43	PPHU "RENO-DACH" Prync	11/9
	0,00		541,87	Nadzór elektryczny	grudzień
Razem wykon :			203 351,06		

IV. INFRASTRUKTURA

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		383,95	Spółdzielnia	czerwiec
Razem wykon :			383,95		

Razem plan +korekta : 185 000,00

Razem wykon : 209 838,25