

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Kosynierów 2

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty elektroenergetyczne

Remonty bieżące i awaryjne instalacji odgromowej, elektrycznej, oświetleniowej

Wartość planowana : 4 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 4 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
remont instalacji odgromowej	100,00	mb	3 692,97	PPU "BUDOMONT 7"	115/7
	0,00		96,76	Nadzór elektryczny	listopad
Razem wykon :			3 789,73		

Roboty budowlane

Remonty kominów i przewodów wentylacyjnych

Wartość planowana : 2 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 2 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasad kominowych	4,00	szt.	1 566,44	PHU "ECO- KAMIN"	22/3
montaż nasady	1,00	szt.	412,78	PHU "ECO- KAMIN"	23/1
montaż wkładu	23,00	mb	2 243,81	PHU "ECO- KAMIN"	1/2
montaż wkładów	2,00	szt.	5 937,62	PHU "ECO- KAMIN"	38/2
montaż nasady kominowej	1,00	szt.	825,55	PHU "ECO- KAMIN"	34/6
Razem wykon :			10 986,20		

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 2 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 2 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie styków	17,20	mb	743,04	PU "KU-Bu"	33/6
naprawa ściany	0,00		455,27	PU "KU-Bu"	15/7
założenie obróbek blacharskich	0,00		138,97	PU "KU-Bu"	51/7
Razem wykon :			1 337,28		

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 3 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 3 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
przegląd budynku pod kątem szkód górniczych	0,00		369,00	STEKRA Sp. z o.o.	31/6
Razem wykon :			369,00		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 185 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 185 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
kotwienie ściany frontowej klatka 2-2c	0,00		30 087,20	PPHU "RENO-DACH" Prync	70/6
docieplenie ściany frontowej klatka 2-2c	0,00		24 054,11	PPHU "RENO-DACH" Prync	55/7
docieplenie ściany frontowej klatka 2-2c	0,00		95 571,79	PPHU "RENO-DACH" Prync	63/7
przełożenie kaset z domofonu	4,00	szt.	945,48	PROBEX	6/9
	0,00		193,53	Nadzór elektryczny	sierpień

Razem plan +korekta : 196 500,00

Razem wykon : 167 334,32

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Kosynierów 2

Razem wykon : 150 852,11

Razem plan +korekta : 196 500,00

Razem wykon : 167 334,32