

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Borowa 2

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Remonty kominów i przewodów wentylacyjnych

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasad	3,00	szt.	1 831,04	PHU "ECO- KAMIN"	1/2
montaż nasady	1,00	szt.	613,86	PHU "ECO- KAMIN"	20/2
montaż nasady	1,00	szt.	603,29	PHU "ECO- KAMIN"	47/2
uzupełnienie instalacji odgromowej	65,00	mb	235,60	PPU "BUDOMONT 7"	101/12
montaż nasady	1,00	szt.	391,62	PHU "ECO- KAMIN"	100/12

Razem wykon : 3 675,41

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie elewacji	19,00	mb	1 459,30	PU "KU-Bu"	21/10

Razem wykon : 1 459,30

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
ogłoszenie przetargu	0,00		12,12	Spółdzielnia	luty

Razem wykon : 12,12

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 48 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 48 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
kotwienie szczyt 2a	1,00	szczyt	10 800,00	Firma Budowlana "STUCCO"	55/7
docieplenie szczyt 2a	1,00	szczyt	25 005,64	Firma Budowlana "STUCCO"	148/7
docieplenie szczyt 2a	1,00	szczyt	6 224,35	Firma Budowlana "STUCCO"	149/7
izolacja i ocieplenie ścian piwnic	22,80	m2	5 036,70	BUTRAGO	10/9
docieplenie cokołu	14,56	m2	2 028,92	Firma Budowlana "STUCCO"	73/10

Razem wykon : 49 095,61

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 8 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 8 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
projekt termorenowacji	0,00		2 523,96	JMK PROJEKT	82/5
projekt kotwienia	0,00		2 706,00	STEKRA Sp. z o.o.	123/5
projekt termorenowacji	0,00		630,99	JMK PROJEKT	66/6

Razem wykon : 5 860,95

Razem plan +korekta : 57 500,00

Razem wykon : 60 103,39