

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Borowa 4

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie styków	99,50	mb	5 050,62	PU "KU-Bu"	41/10
Razem wykon :			5 050,62		

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
ogłoszenie przetargu	0,00		13,52	Spółdzielnia	luty
Razem wykon :			13,52		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 90 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 90 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
kotwienie	2,00	szczyty	16 200,00	Firma Budowlana "STUCCO"	54/7
docieplenie	2,00	szczyty	38 290,41	Firma Budowlana "STUCCO"	146/7
docieplenie	2,00	szczyty	8 816,71	Firma Budowlana "STUCCO"	147/7
wykonanie opaski	1,88	m2	361,95	Przedsiębiorstwo "DRO-SAB"	27/9
docieplenie cokołu	21,62	m2	3 011,54	Firma Budowlana "STUCCO"	74/10
uzupełnienie instalacji odgromowej	32,50	mb	235,59	PPU "BUDOMONT 7"	101/12
Razem wykon :			66 916,20		

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 8 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 8 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
projekt termorenowacji	0,00		2 523,96	JMK PROJEKT	82/5
projekt kotwienia	0,00		2 706,00	STEKRA Sp. z o.o.	123/5
projekt termorenowacji	0,00		630,99	JMK PROJEKT	66/6
Razem wykon :			5 860,95		

Razem plan +korekta : 99 000,00

Razem wykon : 77 841,29