

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Brzechwy 9

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Naprawa żelbetowych płyt balkonowych, ścianek balkonowych, balustrad

Wartość planowana : 40 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 40 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wykonanie i montaż balustrad	12,00	szt.	23 976,00	ZR-B "WTÓRSKI"	86/6
remont generalny balkonów	12,00	szt.	21 666,87	PW "ROMES"	1/7
Razem wykon :			45 642,87		

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasady kominowej	1,00	szt.	624,46	PHU "ECO- KAMIN"	68/1
montaż nasady kominowej	1,00	szt.	613,87	PHU "ECO- KAMIN"	86/12
materiał grupa remontowa	0,00		898,88	Spółdzielnia	kwiecień
Razem wykon :			2 137,21		

Razem plan +korekta : 40 000,00

Razem wykon : 47 780,08