

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Leśna 1

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Remonty kominów i przewodów wentylacyjnych

Wartość planowana : 1 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 1 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasady	1,00	szt.	613,87	PHU "ECO- KAMIN"	22/3
Razem wykon :			613,87		

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 1 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 1 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie styków	33,40	mb	2 905,09	PU "KU-Bu"	45/5
Razem wykon :			2 905,09		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 42 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 42 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wzmocnianie oraz docieplenie ściany szczytowej 1a	1,00	ściana szczytowa	38 069,81	Firma Budowlana "STUCCO"	24/10
roboty związane	1,00	ściana szczytowa	10 056,02	Firma Budowlana "STUCCO"	117/10
Razem wykon :			48 125,83		

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 6 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 6 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
ekspertyza techniczna wielowarstwowych ścian	0,00		2 855,35	STEKRA Sp. z o.o.	83/5
projekt termomodernizacji i kolorystyki	0,00		2 700,10	ZP-H-U Jan Fukas	55/6
projekt termomodernizacji i kolorystyki	0,00		675,03	ZP-H-U Jan Fukas	46/8
Razem wykon :			6 230,48		

Razem plan +korekta : 51 500,00

Razem wykon : 57 875,27