

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Leśna 3

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Wymiana uszczelnień styków płyt prefabrykowanych w elewacji, naprawa tynku

Wartość planowana : 1 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 1 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie styków	27,90	mb	1 921,31	PU "KU-Bu"	5/3
uszczelnienie styków	37,60	mb	2 270,68	PU "KU-Bu"	44/8
uszczelnienie styków	30,00	mb	1 492,34	PU "KU-Bu"	65/10
Razem wykon :			5 684,33		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 42 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 42 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wzmocnienie oraz docieplenie ściany szczytowej - klatka 3	1,00	ściana szczytowa	38 190,50	Firma Budowlana "STUCCO"	25/10
roboty związane	1,00	ściana szczytowa	6 984,18	Firma Budowlana "STUCCO"	118/10
Razem wykon :			45 174,68		

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 6 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 6 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
ekspertyza techniczna płyt wielowarstwowych	0,00		2 855,35	STEKRA Sp. z o.o.	83/5
projekt termomodernizacji i kolorystyki	0,00		2 700,10	ZP-H-U Jan Fukas	55/6
projekt termomodernizacji i kolorystyki	0,00		675,02	ZP-H-U Jan Fukas	46/8
Razem wykon :			6 230,47		

Razem plan +korekta : 51 500,00

Razem wykon : 57 089,48