

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO

Nieruchomość : Leśna 4

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Remonty kominów i przewodów wentylacyjnych

Wartość planowana : 500,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 500,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
montaż nasady kominowej	1,00	szt.	613,87	PHU "ECO- KAMIN"	7/3
Razem wykon :			613,87		

Remonty instalacji wod-kan, c.o., gazowej

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 1 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 1 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
uszczelnienie styków płyt	288,00	mb	1 432,65	PU "KU-Bu"	68/7
	0,00		58,60	Nadzór elektryczny	luty
Razem wykon :			1 491,25		

III. DOCIEPLENIA

Roboty dociepleniowe

Ocieplenie budynku

Wartość planowana : 60 000,00 Wartość korekty : 12 000,00 Wartość planu + korekty 72 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
wzmocnienie ściany podłużnej (od strony placu zabaw)	0,00	□	9 072,00	PPHU "RENO-DACH" Prync	70/10
remont instalacji odgromowej	40,00	mb	1 530,89	PPU "BUDOMONT 7"	114/10
docieplenie ściany frontowej (od strony placu zabaw) oraz roboty związane	0,00	□	28 828,52	PPHU "RENO-DACH" Prync	17/11
roboty związane z dociepleniem	0,00		13 822,67	PPHU "RENO-DACH" Prync	6/12
docieplenie dylatacji pomiędzy budynkami 2-4	0,00		11 691,29	PPHU "RENO-DACH" Prync	115/12
Razem wykon :			64 945,37		

Roboty związane : dokumenty, projekty

Wartość planowana : 6 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 6 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
ekspertyza techniczna wielowarstwowych ścian	0,00		2 855,35	STEKRA Sp. z o.o.	83/5
projekt termomodernizacji i kolorystyki	0,00		2 700,10	ZP-H-U Jan Fukas	56/6
projekt termomodernizacji i kolorystyki	0,00		675,02	ZP-H-U Jan Fukas	46/8
Razem wykon :			6 230,47		

Razem plan +korekta : 79 500,00

Razem wykon : 73 280,96