

WYKON REMONTÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO - ROK 2017

Nieruchomość : Parandowskiego 5

II. REMONTY BIEŻĄCE

Roboty budowlane

Kapitałny remont balkonów

Wartość planowana : 80 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 80 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
remont pionu balkonów	0,00		9 645,60	BUDREM	52/5
remont pionu balkonów	0,00		9 537,78	BUDREM	61/5
remont pionu balknów	0,00		9 465,37	BUDREM	62/5
remont pionu balkonów	0,00		9 397,83	BUDREM	9/6
wymiana balustrad balkonowych	0,00		36 813,14	ZR-B "WTÓRSKI"	32/6

Remonty bieżące i awaryjne

Wartość planowana : 2 000,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 2 000,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		150,88	Spółdzielnia	sierpień
materiał grupa remontowa	0,00		43,30	Spółdzielnia	wrzesień
awaryjna naprawa dachu	0,00		3 075,08	ZPUH "TECHBUD"	79/12
materiał grupa remontowa (docieplenie stropu piwnic)	0,00		2 483,68	Spółdzielnia	grudzień

IV. INFRASTRUKTURA

Remonty placyków gospodarczych

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		105,12	Spółdzielnia	kwiecień

Remonty placów zabaw

Wartość planowana : 0,00 Wartość korekty : 0,00 Wartość planu + korekty 0,00

Opis robót	Ilość	jm	Wartość brutto	Wykonujący	DU/miesiąc
materiał grupa remontowa	0,00		203,57	Spółdzielnia	czerwiec

Razem plan +korekta : 82 000,00

Razem wykon na lokalach mieszkalnych : 80 921,35